

# Protokół rozruchu

# Pomp ciepła BWL-1 / BWS-1



od FW 1.30



## Spis treści

Treść	Strona
Lista kontrolna instalacji grzewczej	3-5
Protokół nastaw	
Wartości rezystancji czujników	13
Ogólny protokół rozruchu	14
Zawiadomienie o zakończeniu (FAZ)	15
Lista kontrolna do zawiadomieniu o zakończeniu	16



## Lista kontrolna instalacji grzewczej

#### Przed rozruchem należy dokonać sprawdzenia instalacji zgodnie z poniższą listą kontrolną :

r.	Kryterium	Stan wymagany	Uwagi	o.k. / wartoś
	Instalacja / obieg chłodniczy		<u>I</u>	
	Obieg chłodniczy sprawdzony fabrycznie pod kątem szczelności, poddany działaniu próżni i napełniony. Minimalna kubatura pomieszczenia w odniesieniu do ilości czynnika chłodniczego odpowiada normom EN 378 i ISO 5149	Vmin = ilość napełnienia mmaks/G Pomieszczenie ustawienia jest wy- starczająco duże	Praktyczna wartość graniczna dla R407C – G: 0,31 kg/m³ (dop. Ilość napełnienia czynnika chłodniczego w kg na m³ kubatury pomieszczenia ustawienia)	
	Powstawanie kondensatu (skroplin) na zimnych przewodach instalacji dol- nego źródła ciepła i w kanałach po-	przewody instalacji dolnego źró- dła ciepła są zaizolowane cieplnie i szczelne na dyfuzję tlenu	Kontrola wzrokowa przewodów instalacji dolnego źródła ciepła w przypadku BWS-1	
	wietrznych	Złącza kanałów powietrznych są zaizolowane cieplnie i szczelne na dyfuzję tlenu	Kontrola wzrokowa kanałów powietrznych w przypadku BWL-1	
	Przenoszenie dźwięków materiałowych	brak przenoszenia dźwięków przez ściany, drzwi, stropy i podłogi.	Czy urządzenie zostało zamontowane z izo- lacją akustyczną? Czy zostały usunięte za- bezpieczenia transportowe?	
			Czy zastosowano odpowiednie podkładki izolujące akustycznie pod przewody i kanały powietrzne?	
	BWL-1: odpływ kondensatu podczas odszraniania	Odpływ jest zamknięty; zabezpie- czony przed zamarzaniem i ułożo- ny ze stałym spadkiem	Średnica rury odpływowej powinna mieć co najmniej 50 mm. Na wejściu do kanału za- montować syfon lejkowy (nie odprowadzać kondensatu bezpośrednio!)	
	Napełnienie instalacji grzewcz	zej / nastawy		
	Przyłącze zasilania /powrotu		Kontrola prawidłowego kierunku przepływu	
	BWL-1: zamontowany zasobnik buforowy, minimalna wielkość przepływu musi być zagwarantowana	zasobnik szeregowy –czy nasta- wiony jest zawór przelewowy za- montowany we własnym zakre- sie lub zainstalowany jest zasobnik rozdzielający?	Sprawdzenie danych technicznych (wartości zadanych)	
	Twardość wody grzewczej	zastosowanie wody do maks. twardości 16,8°dH w instalacjach o pojemności wodnej do 250 litrów szczegóły patrz instrukcja montażu	Maks. objętość instalacji w przypadku pracy z dodatkową grzałką elektryczną – w przypadku przekroczenia 250 l dopuszczalne są tylko niewielkie wartości twardości zgodnie z wymaganiami odnośnie uzdatniania wody VDI 2035 (szczegóły patrz instrukcja montażu BWL-1/BWS-1)	
	Wskaźnik pH wody grzewczej	6,5 9,5	Stosowanie chem. dodatków (inhibitory; środki ochrony przed zamarzaniem) jest niedozwolone	
	Czy urządzenie/instalacja zostały przepłukane i odpowietrzone?	Urządzenie/instalacja przepłuka- ne i odpowietrzone (odpowietrznik urządzenia, pompy, system grzew- czy)	Ręczne odpowietrzanie na przyłączu powrotu RL lub w urządzeniu w przypadku BWL-1. Stabilny przepływ zgodnie ze wskazaniem "DFL HK" na WPM-1. Zawór do napełniania i spustu znajduje się w pompie ciepła.	
	Czy zamontowano i sprawdzono filtr zanieczyszczeń na powrocie?	filtr zanieczyszczeń jest czysty	Instalacja została przepłukana!	
	Ciśnienie w obiegu grzewczym	1,5 2,5 bara	patrz manometr lub wskazanie "Druck HK" ("Ciśnienie OG") na WPM-1.	
	Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym obiegu grzew-czego	1,5 bara prawidłowo nastawione!	sprawdzić i w razie potrzeby nastawić	
	Czy zostały otwarte zawory odcina- jące na zasilaniu (VL) i na powrocie (RL)?	otwarte, jest przepływ	patrz wskazanie "DFL HK" na WPM-1	
	Producent i typ zastosowanej pompy	wyposażenie dodatkowe firmy Wolf	producent: typ:	
	Termostaty w systemie grzewczym otwarte	otwarte, jest przepływ	patrz wskazanie "DFL HK" na WPM-1	



# Lista kontrolna instalacji grzewczej

Nr.	Kryterium	Stan wymagany	Uwagi	o.k. / wartość
2	Różnica temperatur pomiędzy zasila- niem i powrotem obiegu grzewczego	5 K	Nastawy do regulacji różnicy temperatur na za- silaniu i powrocie na poziomie serwisowym, parametry WP010, WP015 i WP016 w WPM-1	
	BWS-1: ciśnienie w obiegu solanki	1,0 1,5 bara instalacja bez powietrza	patrz manometr lub wskazanie "Druck Sole" ("Ciśnienie solanki") na WPM-1	
	BWS-1: stężenie i ochrona przed za- marzaniem solanki	do -13°C	sprawdzić np. refraktometrem	
	BWS-1: ciśnienie wstępne przepono- wego naczynia wzbiorczego w obie- gu solanki	0,5 bara nastawić poprawnie!	sprawdzić i w razie potrzeby nastawić!	
	BWS-1: różnica temperatur pomiędzy temperaturą solanki na dopływie i na wypływie	4 K	Nastawić za pomocą czerwonego przycisku na pompie solanki, pomierzyć (ważne dla zachowania wysokiej efektywności!)	
	BWS-1: temperatura solanki na do- pływie	-5 20°C	patrz wskazanie "T_Sole Ein" na WPM-1	
	Podgrzewacz/zasobnik ciepłej wody – produkt innej firmy	zwracać uwagę na minimalną wiel- kość powierzchni grzejnej	min. 0,25 m² na kW mocy grzewczej	
3	Zasys i wydmuch powietrza /	wymiary odstępów		
	BWL-1A (ustawienie na zewnątrz) – odległość od podstawy do ściany (np. domu)	min. 1,0 m	Wymiary podstawy min. 970x740 mm → przestrzegać warunków wykonania! W przypadku zasysu powietrza (czerpni) usytuowanego pomiędzy ścianą i urządzeniem	
			Gdy podlegająca serwisowi strona skierowana jest do ściany	
	Odstęp po stronie wydmuchu w lewo / w prawo	Zachować min. 1,5 m pas żwiru w obszarze otworów wydmuchowych	np. także w odniesieniu do chodników, tara- sów, rynien spustowych, niebezpieczeństwo zamarznięcia!	
	BWL-1I (ustawienie wewnątrz) od- ległość strony zasysu od ściany we- wnętrznej odległość od strony wydmu- chu w lewo/w prawo odległość przed pompą ciepła	min. 0,2 m min. 0,4 m min. 1,0 m	do montażu i obsługi	
	BWL-1: Czystość wymiennika ciepła (parownika)	Niezakłócony zasys powietrza	Brak zanieczyszczeń w postaci liści, folii lub tym podobnych w obszarze zasysu	
	Folie ochronne powierzchni	Zdjąć przed uruchomieniem	W przypadku części obudowy z tworzywa sztucznego	
4	Regulacja / podłączenie elekt	ryczne i nastawy sterownika	pompy ciepła WPM-1	,
	Zasilanie sieciowe sterownika WPM-1	Podłączenie elektryczne / zabez- pieczenie zgodnie z danymi tech- nicznymi, zawartymi w instruk- cji montażu i zgodnie z przepisami VDE oraz lokalnego zakładu ener- getycznego	Przestrzegać charakterystyk zabezpieczeń!	
	Czy podłączona jest grzałka elektrycz- na i podane zasilanie napięciowe?	Brak usterek	W przypadku wyłączenia lub wyjęcia grzał- ki elektrycznej nie ma zapewnionej ochrony instalacji przed zamarzaniem!	
	Czy styk blokady zasilania przez za- kład energetyczny jest bezpotencja- łowy?	Możliwa blokada zasilania przez zakład energetyczny	Uwzględniać okresy blokady zasilania przez zakład energetyczny	
	Czy czujnik temperatury zewnętrz- nej jest podłączony dobrze zamonto- wany?	Brak usterek		
	BWL-1: przewód i położenie czujni- ka temperatury powietrza na dopły- wie (po stronie ssawnej parownika la- melowego)	Przewód nieuszkodzony i czujnik w prawidłowym położeniu		
	Nastawy podstawowe na wyświetla- czu sterownika WPM-1	Nastawy podstawowe ustawione poprawnie	Sprawdzić nastawy (np. czas zegarowy, data), w razie potrzeby zmienić i zmiany zaprotokołować ! Uwaga: Jeżeli BM(0) z FW 204_13 jest dostępny, to datę i czas zegarowy nastawić na BM(0)!	



## Lista kontrolna instalacji grzewczej

Nr.	Kryterium	Stan wymagany	Uwagi	o.k. / wartość
4	Nastawy podstawowe na module ob- sługowym BM sterownika WPM-1	Nastawy podstawowe ustawione poprawnie	Sprawdzić nastawy (np. czas zegaro- wy, data, program czasowy, temperatura c.w.u.), w razie potrzeby zmienić i zaproto- kołować!	
	Parametry na poziomie serwisowym (dla specjalisty) WP001, WP110 na wyświetlaczu sterownika WPM-1	Poprawnie nastawić parametry do- stępne na poziomie serwisowym (dla specjalisty)	Sprawdzić nastawy (np. schemat instala- cji), w razie potrzeby zmienić i zmiany za- protokołować	
	Parametry na poziomie serwisowym (dla specjalisty) WP010, WP015 i WP016 na wyświetlaczu sterownika WPM-1	Nastawić regulację temperatury na powrocie odpowiednio do różnicy temperatur na zasilaniu i powrocie obiegu grzewczego	Sprawdzić nastawy, w razie potrzeby zmie- nić i zmiany zaprotokołować!	
	Parametr na poziomie serwisowym (dla specjalisty) WP063 na wyświetla- czu sterownika WPM-1	Korekcja prędkości obrotowej w przy- padku BWL-1l, gdy straty ciśnienia w kanałach powietrznych, z uwzględ- nieniem innych, wbudowanych ele- mentów, wynoszą ponad 20 Pa (patrz instrukcja montażu BWL-1)	Sprawdzić nastawy, w razie potrzeby zmie- nić i zmiany zaprotokołować!	
	BWS-1: Program suszenia jastrychu w module obsługowym (BM)	Możliwy tylko w przypadku zasto- sowania dodatkowej grzałki elek- trycznej lub zewnętrznego modułu grzewczego	Nastawy na WPM-1: WP090 = Ein (ZAŁ) WP093 = czas trwania w dniach Uwaga: Po wysuszeniu jastrychu w razie potrzeby nastawić WP090 = Aus (WYŁ)!	
5	Regulacja / nastawianie innyc (jeżeli są dostępne)	h elementów regulacyjnych	z wyposażenia dodatkowego MM,	SM
	Adresy eBus dodatkowych modułów (MM, SM)	Prawidłowo nastawić adresy eBus	Sprawdzić nastawy, w razie potrzeby zmie- nić i zmiany zaprotokołować! Patrz odpo- wiednie instrukcje montażu i obsługi lub in- strukcję uruchomienia WRS	
	Parametry serwisowe (dla specjalisty) dotyczące modułów dodatkowych (MM, SM)	Prawidłowo nastawić parametry serwisowe	Sprawdzić nastawy, w razie potrzeby zmie- nić i zmiany zaprotokołować! Patrz odpo- wiednie instrukcje montażu i obsługi lub in- strukcję uruchomienia WRS	
	Nastawy podstawowe modułów dodat- kowych (MM)	Prawidłowo nastawić nastawy pod- stawowe	Sprawdzić nastawy, w razie potrzeby zmie- nić i zmiany zaprotokołować! Patrz odpo- wiednie instrukcje montażu i obsługi lub in- strukcję uruchomienia WRS	
	Uruchomienie systemu WRS	Wszystkie komponenty systemu WRS powinny być prawidłowo roz- poznane	Wszystkie komponenty systemu WRS (WPM-1, moduły dodatkowe i moduły obsługowe) jednocześnie zrestartować (wyłączyć i ponownie włączyć napięcie). Po ok. 3 min instalacja powinna być gotowa do pracy.	



#### (wpisać tylko zmiany w stosunku do nastaw fabrycznych)

Nastawy podstawowe WPM-1	Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
Sprache (język)	DEUTSCH, ENGLISH	DEUTSCH	
Datum (data)	01.01.00 - 31.12.80	-	
Uhrzeit (czas zegarowy)	00:00:00 - 23:59:59	-	
Autom. Sommerz. (autom. czas letni)	Aus, Auto	Auto	
WW Betriebsart (tryb pracy c.w.u.)	Comfort, ECO	Comfort	
WW Schnellheiz. (szybkie podgrzewanie c.w.u.)	Aus, Ein	Aus	
Lüfter Leiselauf (cicha praca wentylatora)	Aus, Ein	Aus	
Nachtbetrieb (praca nocna)	Aus, Ein	Aus	

(od FW 1.30 Parametr	Znaczenie	-	Zakres nastaw	Nastawa	Nastawa
Parameu	Znaczenie	2	Zakies ilastaw		własna
Instalacja					
WP001	Schemat instalacji	01,02,03,04,05,11, 12,13,14,15,21,22, 31,32,33,34,35,41, 42,51,52		01	
WP002	Programowalne wejście 1 (E1)	Kod	Funkcja		
		Brak	Brak funkcji	Brak	
		RT	Blokada ogrzewania		
		WW	Blokada podgrzewania wody użytkowej		
		RT/WW	Blokada c.o. i c.w.u.		
		Zirk	Przycisk cyrkulacji (Zirkomat)		
		Pool	Tryb ładowania basenu		
		EEQ	Zewnętrzne źródło ciepła		
		ESM	Zewnętrzny sygnał usterki		
		Flow	Kontrola przepływu w obiegu pierwotnym		
WP003	Programowalne wyjście 1 (A1)	Kod	Funkcja		
		Brak	Brak funkcji	brak	
		Zirk 100	Pompa cyrkulacyjna 100%		
		Zirk 50	Pompa cyrkulacyjna 50%		
		Zirk 20	Pompa cyrkulacyjna 20%		
		Alarm	Wyjście alarmowe		
		WWP	Pompa ładująca c.w.u.		
		Zirk	Pompa cyrkulacyjna (Zirkomat)		
		Pool	Pompa basenowa		
		PKP	Pompa obiegu pierwotnego		



Parametr	Znaczenie	Zakres nastaw	Nastawa	Montaura
Parametr	Znaczenie	Zakres nastaw	fabryczna	Nastawa własna
Instalacja				
WP004	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy	Aus = wył, Ein = zał	Ein	
Centralne ogr	zewanie HZ			
WP010	Wartości zadane różnicy temperatur / funkcji offset	0.0 °C 10.0 °C	5.0 °C	
WP011	Histereza krzywej grzania (do WP010)	0.5 °C 3.0 °C	2.0 °C	
WP012	Wybieg pompy zasilającej/obiegowej	0 min 30 min	1 min	
WP013	Zwłoka zadziałania dodatkowego źródła ciepła ZWE z priorytetem 2	0 min 180 min	60 min	
WP014	Czas wybiegu pompy obiegu grzewczego (obieg bezpośredni)	0 min 30 min	5 min	
WP015	Prędkość obrotowa pompy zasilającej/ obiegowej	0 % 100 %	100 %	
WP016	Zezwolenie na regulację różnicy temperatur zasilanie/po- wrót	Aus, Ein	Ein	
Ciepła woda ι	ıżytkowa WW			
WP020	Histereza krzywej grzania wody użytkowej	1.0 °C 10.0 °C	2.0 °C	
WP021	Zezwolenie na maksymalny czas ładowania zasobnika c.w.u. (WW)	Aus = wył, Ein = zał	Ein	
WP022	Maksymalny czas ładowania zasobnika c.w.u (WW)	30 min 180 min	120 min	
WP023	Zwłoka zadziałania dodatkowego źródła ciepła ZWE z priorytetem 2	0 min 180 min	60 min	
WP024	Minimalna temperatura ciepłej wody użytkowej	10.0 °C 50.0 °C	45.0 °C	
Obieg solanki	/ pasywne chłodzenie (solankowa pompa ciepła)			
WP052	Zezwolenie na pasywne chłodzenie	Aus, Ein	Aus	
WP053	Temperatura zewnętrzna T_Aussen, punkt biwalencji deaktywacja pasywnego chłodzenia	15.0 30.0 °C	23.0 °C	
WP054	Minimalna temperatura na zasilaniu T_VL dla pasywnego chłodzenia	10.0 25.0 °C	17.0 °C	
WP055	Offset zadanej temperatury na zasilaniu	0.0 20.0 °C	10.0 °C	
Wentylator (po	owietrzna pompa ciepła)			
WP060	Zmniejszenie prędkości obrotowej (w pracy nocnej)	0 % 20 %	2 %	
WP061	Czas zegarowy rozpoczęcia pracy	00:00 23:59	06:00	
WP062	Czas zegarowy zakończenia pracy	00:00 23:59	22:00	
WP063	Zwiększenie prędkości obrotowej (generalnie)	0 % 20 %	0 %	
Odszranianie	(powietrzna pompa ciepła)			
WP070	Temperatura powietrza na dopływie T_Zuluft, brak odszraniania	18.0 °C 25.0 °C	20.0 °C	
WP071	T_Zuluft, brak aktywnego odszraniania	5.0 °C 20.0 °C	8.0 °C	
WP072	T_Zuluft, brak naturalnego odszraniania	2.0 °C 10.0 °C	4.0 °C	
WP073	Czas zablokowania odszraniania	0 min 120 min	30 min	
WP074	Maksymalny czas aktywnego odszraniania	15 min 25 min	17 min	
WP075	Maksymalny czas naturalnego odszraniania	15 min 40 min	30 min	
WP076	Krotność aktywnego odszraniania bez wentylatora	0 8	0	
Sprężarka				
WP080	T_Aussen, punkt biwalencji wyłączenia sprężarki	-40.0 °C 20.0 °C	-25.0 °C	
Ogrzewanie e	lektryczne eHz			
WP090	Zezwolenie na załączenie grzałki elektrycznej	Aus =wył, Ein = zał	Ein	
WP091	T_Aussen, punkt biwalencji załączenia grzałki elektrycznej	-20.0 °C 40.0 °C	-5.0 °C	
WP092	Blokada zakładu energetycznego dla grzałki eHz	Aus, Ein	Ein	
WP093	Deaktywacja punktu biwalencji WP091 (na czas suszenia jastrychu)	0 40 Tage	0 Tage	



Parametry s (od FW 1.30	erwisowe (dla specjalisty) WP	M-1				
Parametr	Znaczenie			Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
Instalacja						
WP100	Typ dodatkowego źródła ciepła ZWE na programowalnym wyjściu 2 (A2)*	Kod		Funkcja		
		Brak	В	rak ZWE	Brak	
		ZWE > 10 I	ZWE z obj	ętością > 10 litrów		
		ZWE < 10 I	ZWE z obj	ętością < 10 litrów		
		eHZ WW	Grzałka elektr	zasobnika jako ZWE		
		eHZ Sammler	Grzałka elektr. ele	ementu rozdziel. jako ZWE		
		EEQ	Zewnętrzne źr	ódło energii jako ZWE		
WP101	T_Aussen, punkt biwalenc załączenia ZWE	yjności (tempera	turowy)	-40.0 °C 20.0 °C	0 °C	
WP102	Priorytet pracy grzewczej z	ZWE na potrzeby	/ C.O. *	1 3 (w zależn. od WP100)		
WP103	Priorytet pracy grzewczej z	ZWE na potrzeby	/ C.W.u. *	1 3 (w zależn. od WP100)		
Bilans energ	jii					
WP110	Ocena impulsowa / liczba	impulsów S0		1 2000 imp/kWh	100 imp/kWh	

3063202\_201207



Nastawy podstawowe BM		Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
Czas zegarowy		0 24 godz.	-	
Dzień tygodnia		1(Pn) 7 (Nd)	-	
Program czasowy			1	
Temperatura dzienna				
Obieg grzewczy pomp	owy	5 °C 30 °C	20°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 1	5 °C 30 °C	20°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 2	5 °C 30 °C	20°C	
Temperatura oszczędnościowa (nocna	1)			
Obieg grzewczy pomp	owy	5 °C 30 °C	16°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 1	5 °C 30 °C	16°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 2	5 °C 30 °C	16°C	
Krzywa grzania				
Obieg grzewczy pomp	owy	0 3.0	1.2	
Obieg grzewczy z podi	•	0 3.0	0.8	
Obieg grzewczy z podi		0 3.0	0.8	
Wpływ pomieszczenia				
Obieg grzewczy pomp	owy	OFF, ON	OFF	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 1	OFF, ON	OFF	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 2	OFF, ON	OFF	
Przełączanie zima/lato				
Obieg grzewczy pomp	owy	0 °C 40 °C	20°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 1	0 °C 40 °C	20°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 2	0 °C 40 °C	20°C	
ECO/ABS				
Obieg grzewczy pomp	owy	-10 °C 40 °C	10°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 1	-10 °C 40 °C	10°C	
Obieg grzewczy z pod	mieszaniem 2	-10 °C 40 °C	10°C	
Temperatura ciepłej wody		15 °C 65 °C	50°C	
Język		div. (różne)	deutsch	
Blokada przycisków		OFF, ON	OFF	
Funkcja chłodzenia		OFF, ON	OFF	
Temperatura chłodzenia		5 °C 35 °C	25°C	



Parametr instalacji	Znaczenie	Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
A00	Wpływ pomieszczenia	1 K/K 20 K/K	4 K/K	
A01	Optymalizacja czasu grzania	0, 1	0	
A02	Maks. czas grzania	0 min 180 min	0 min	
A03	Potrzebny czas grzania	-	-	
A04	Średnia temp. zewnętrzna z	0 h 24 h	3 h	
A05	Dopasowanie czujnika temperatury w pomieszczeniu	-5 K 5 K	0 K	
A06	Zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu	0, 1	1	
A07	Funkcja dezynfekcji termicznej	0 8	0	
A08	Komunikat serwisowy (konserwacji)	0 104 tygodnie	0 tygodni	
A09	Temperaturowa wartość graniczna ochrony przed zamarzaniem	-20 °C 10 °C	2 °C	
A10	Praca równoległa podgrzewania wody użytkowej	0, 1	0	
A11	"Uzależnione od temperatury w pomieszczeniu prze- łączanie trybu pracy lato/zima	OFF, ON	ON	
A12	Zatrzymanie trybu pracy z obniżoną temperaturą	OFF, -39 °C 0 °C	-16 °C	
A13	Minimalna temperatura ciepłej wody	15 °C 65 °C	45 °C	
A14	Maksymalna temperatura ciepłej wody	60 °C 80 °C	65 °C	

Parametry miesza- cza obieg 1 z podmieszaniem (WPM-1)	Znaczenie	Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
MI01	Minimalna temperatura na zasilaniu obiegu z podmieszaniem TV-min	0 °C 80 °C	0 °C	
MI02	Maksymalna temperatura na zasilaniu obiegu z podmieszaniem TV-maks	20 °C 80 °C	50 °C	
MI03	Odstęp pomiędzy krzywymi grzania	0 K 30 K	0 K	
MI04	Suszenie jastrychu	0 2	0	
MI06	Wybieg pompy obiegu z podmieszaniem	0 min 30 min	5 min	
MI07	Zakres P mieszacza	5 K 40 K	10 K	



Parametry miesza- cza obieg 2 z podmieszaniem (WPM-1)	Znaczenie	Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
MI01	Minimalna temperatura na zasilaniu obiegu z podmieszaniem TV-min	0 °C 80 °C	0 °C	
MI02	Maksymalna a temperatura na zasilaniu obiegu z podmieszaniem TV-maks	20 °C 80 °C	50 °C	
MI03	Odstęp pomiędzy krzywymi grzania	0 K 30 K	10 K	
MI04	Suszenie jastrychu	0 2	0	
MI05	Schemat instalacji	1 11	8	
MI06	Wybieg pompy obiegu z podmieszaniem	0 min 30 min	5 min	
MI07	Zakres P mieszacza	5 K 40 K	12 K	
MI08	Temperatura zadana na powrocie RL	20 °C 80 °C	30 °C	
MI09	Maks. czas ładowania zasobnika	0 h 5 h	2 h	
MI10	Zasilanie magistrali eBus	0 2	2	
MI11	Histereza czujnika obejściowego	0 °C 30 °C	10 °C	
MI12	Blokada pompy ładującej	0, 1	0	
MI13	Wybieg pompy ładującej	0 10	3	
MI14	Temperatura stała	50 °C 80 °C	75 °C	
MI15	dTAus (różnica temperatur wyłączania)	3 K 20 K	5 K	
MI16	dTEin (różnica temperatur włączania)	5 K 30 K	10 K	
MI17	Temperatura nadmiarowa kotła podczas ładowania zasobnika	0 K 40 K	10 K	
MI18	Blokada palnika podczas regulacji (podnoszenia) temperatury na powrocie*	0 s 300 s	0 s	
MI50	Test przekaźników	1 8	1	
MI70	Wejście analogowe E1	-	-	
MI71	Wejście analogowe E2	-	-	
MI72	Wejście analogowe czujnika na zasilaniu VF	-	-	



Program czasowy 1 BM	Znaczenie	Zakres nastaw (Zał – Wył)	Nastawa fabryczna	Nastawa własna
Obieg grzewczy				
Pn - Pt	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
So - Nd	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	07:00 - 23:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
Mieszacz				
Pn - Pt	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	05:00 - 21:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
So - Nd	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	06:00 - 22:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
Ciepła woda				
Pn - Pt	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	05:30 - 22:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
So - Nd	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	06:30 - 23:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	-	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
Cyrkulacja				
Pn - Pt	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	06:00 - 06:30	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	17:00 - 18:30	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	-	
So - Nd	Czas przełączania 1	00:00 - 24:00	06:30 - 07:00	
	Czas przełączania 2	00:00 - 24:00	11:00 - 12:00	
	Czas przełączania 3	00:00 - 24:00	17:00 - 18:30	
		<u>,                                      </u>		

Pozostałe	Znaczenie	Zakres nastaw	Nastawa fabryczna	Nastawa własna



#### Wartości rezystancji czujników

NTC Wartości rezystancji czujników Poniżej podano wartości rezystancji następujących czujników:

Temperatury zewnętrznej (AF), zewnętrznego czujnika temperatury podłączonego do wejścia E1 (EEQ), temperatury lamelek (LT), temperatury na powrocie (RL), temperatury na powrocie elementu rozdzielającego (SAF), temperatury zasysanego gazu (SG), temperatury solanki na dopływie (SE), temperatury na zasilaniu (VL), temperatury na zasilaniu modułu chłodzącego BKM (VF), temperatury na zasilaniu obiegu z podmieszaniem (VF), temperatury ciepłej wody w podgrzewaczu/zasobniku (SPF), temperatury powietrza na dopływie (ZLT)

Temp.	Rezystancja	Temp.	Rezystancja	Temp.	Rezystancja	Temp.	Rezystancja
°C	Om	°C	Om	°C	Om	°C	Om
-21	51393	14	8233	49	1870	84	552
-20	48487	15	7857	50	1800	85	535
-19	45762	16	7501	51	1733	86	519
-18	43207	17	7162	52	1669	87	503
-17	40810	18	6841	53	1608	88	487
-16	38560	19	6536	54	1549	89	472
-15	36447	20	6247	55	1493	90	458
-14	34463	21	5972	56	1438	91	444
-13	32599	22	5710	57	1387	92	431
-12	30846	23	5461	58	1337	93	418
-11	29198	24	5225	59	1289	94	406
-10	27648	25	5000	60	1244	95	393
-9	26189	26	4786	61	1200	96	382
-8	24816	27	4582	62	1158	97	371
-7	23523	28	4388	63	1117	98	360
-6	22305	29	4204	64	1078	99	349
-5	21157	30	4028	65	1041	100	339
-4	20075	31	3860	66	1005	101	330
-3	19054	32	3701	67	971	102	320
-2	18091	33	3549	68	938	103	311
-1	17183	34	3403	69	906	104	302
0	16325	35	3265	70	876	105	294
1	15515	36	3133	71	846	106	285
2	14750	37	3007	72	818	107	277
3	14027	38	2887	73	791	108	270
4	13344	39	2772	74	765	109	262
5	12697	40	2662	75	740	110	255
6	12086	41	2558	76	716	111	248
7	11508	42	2458	77	693	112	241
8	10961	43	2362	78	670	113	235
9	10442	44	2271	79	649	114	228
10	9952	45	2183	80	628	115	222
11	9487	46	2100	81	608	116	216
12	9046	47	2020	82	589	117	211
13	8629	48	1944	83	570	118	205

#### PT 1000 Wartości rezystancji czujników

Temperatura goracego gazu (HG)

Temp. °C	Rezystancja Om	Temp. °C	Rezystancja Om	Temp. °C	Rezystancja Om	Temp. °C	Rezystancja Om
-30	882	20	1077	70	1271	140	1535
-20	921	30	1116	80	1309	160	1610
-10	960	40	1155	90	1347	200	1758
0	1000	50	1194	100	1385	-	-
10	1039	60	1232	120	1461	-	-



## Ogólny protokół rozruchu

Numer umowy serwisowej: _				
Typ urządzenia:	N	r fabryczny:		-
Instalator:	Firma			]
	Ulica			
	Kod pocztowy/ miejscowość			
	Nr tel.			
Adres instalacji:				1
	Osoba kontaktowa			
	Ulica			
	Kod pocztowy/ miejscowość			
	Nr tel.			
Odbiór źródła ciepła, pompy	ciepła, systemu centralneg	o ogrzewania i podgrzewan	ia wody użytkowej	
Bez błędów		robne błędy oprawki bez konieczności	ponownego uruchomi	ienia
Błędy / zmiany / cechy szo	czególne / uwagi			
Czy rozruch przeprowadzo	no z powodzeniem?	tak	nie	
Data, podpis i pieczątka <b>firn</b>	ny Wolf	Data, podpis <b>Użytkownik</b>	ca / Zleceniodawcy	
Niniejszym firma Wolf potw Użytkownikowi / Zleceniod		rowadzenie rozruchu inst	alacji i jej przekazanie	



## Zawiadomienie o zakończeniu budowy do wniosku o dokonanie rozruchu instalacji

T 134/ 16	
Tel.Wolf +48 22 720 69 01 Fax Wolf +48 22 720 69 02 Nr	umowy serwisowej
Instalacja została wykonana zgodnie zo	e schematem hydraulicznym firmy Wolf nr:
	dowy cji przez serwis fabryczny. Rozruch może zostać wykonany nego zawiadomienia o ukończeniu budowy instalacji.
	ny instalacja zostanie sprawdzona pod względem jej funkcjonalności i po- ituje się, że zostaną sprawdzone wszystkie ustawienia fabryczne i że in- dnie.
☐ Pierwsze uruchomienie	Typ urządzenia :
☐ Kolejne uruchomienie	Nr serii/fabryczny :
Użytkownik/lokalizacja instalacji	Zleceniodawca
	☐ elektr. ☐ wod-kan-c.o. ☐ inna firma
	Firma
Nazwisko/imię	Osoba kontaktowa
Kod pocztowy/ miejscowość	Kod pocztowy/ miejscowość
	Ulica
NI (Elelottu	Nr telefonu
Termin	
Termin Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)	Termin alternatywny: data/godzina
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uznania rozruchu prace przygotowawcze zostały w	
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uz nania rozruchu prace przygotowawcze zostały w Załączona lista kontrolna służy jako informacja i i	data/godzina godnieniu. Niniejszym zaświadczam, że wszystkie, niezbędne do wyko- rykonane i zakończone. Instalacja jest gotowa do pracy.
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uz nania rozruchu prace przygotowawcze zostały w Załączona lista kontrolna służy jako informacja i cym stopniu odbioru wytworzonego ciepła. Instalacja jest napełniona.	godnieniu. Niniejszym zaświadczam, że wszystkie, niezbędne do wyko- rykonane i zakończone. Instalacja jest gotowa do pracy. musi być opracowana. Konieczne jest także zapewnienie w wystarczają- Czy paliwo jest dostępne w wystarczającej ilości?
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uz nania rozruchu prace przygotowawcze zostały w Załączona lista kontrolna służy jako informacja i cym stopniu odbioru wytworzonego ciepła.  Instalacja jest napełniona. i wykonana została próba ciśnieniowa	godnieniu. Niniejszym zaświadczam, że wszystkie, niezbędne do wykorykonane i zakończone. Instalacja jest gotowa do pracy. musi być opracowana. Konieczne jest także zapewnienie w wystarczają-  Czy paliwo jest dostępne w wystarczającej ilości? (w przypadku oleju, gazu, peletów i drewna)  tak  nie
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uz nania rozruchu prace przygotowawcze zostały w Załączona lista kontrolna służy jako informacja i cym stopniu odbioru wytworzonego ciepła.  Instalacja jest napełniona. i wykonana została próba ciśnieniowa  tak  nie  Wszystkie elektryczne komponenty są trwale poczone zgodnie ze schematem elektrycznym, wsz	godnieniu. Niniejszym zaświadczam, że wszystkie, niezbędne do wyko- żykonane i zakończone. Instalacja jest gotowa do pracy. musi być opracowana. Konieczne jest także zapewnienie w wystarczają-  Czy paliwo jest dostępne w wystarczającej ilości? (w przypadku oleju, gazu, peletów i drewna)  tak nie  dłą- zyst- System odprowadzania spalin został podłączony
Termin oczekiwany: data/godzina (okres przygotowawczy min. 5 dni, dla instalacji na pelety 10 dni)  Umówienie terminu nastąpi po telefonicznym uz nania rozruchu prace przygotowawcze zostały w Załączona lista kontrolna służy jako informacja i cym stopniu odbioru wytworzonego ciepła.  Instalacja jest napełniona. i wykonana została próba ciśnieniowa i wykonana została próba ciśnieniowa i tak nie  Wszystkie elektryczne komponenty są trwale poczone zgodnie ze schematem elektrycznym, wszkie czujniki są prawidłowo zamontowane i tak nie  Jeżeli instalacja nie będzie gotowa do pracy lub klacyjnych przez dokonującego rozruch, będzie tości do pracy instalacji serwis fabryczny może prodczas rozruchu. Po dokonaniu rozruchu należ	godnieniu. Niniejszym zaświadczam, że wszystkie, niezbędne do wykowykonane i zakończone. Instalacja jest gotowa do pracy.  musi być opracowana. Konieczne jest także zapewnienie w wystarczającej ilości?  (w przypadku oleju, gazu, peletów i drewna)  tak nie  dłą- zyst- System odprowadzania spalin został podłączony na gotowo (w zależności od typu urządzenia)  tak nie  konieczne będzie podczas rozruchu wykonanie dodatkowych robót instabowykonane odpłatnie na koszt zlecającego. W przypadku braku gotowozerwać rozruch i za dotychczasowe działania wystawić rachunek. Klient ny, w pełni płatny rozruch instalacji. Zleceniodawca powinien być obecny

Tutaj odciać



#### Lista kontrolna

#### Dodatkowe warunki konieczne do przeprowadzenia rozruchu instalacji:

#### 1. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki dodatkowe obowiązują wówczas, gdy rozruch zostanie zlecony serwisowi fabrycznemu firmy Wolf.

#### 2. Warunki ogólne

Klient jest zobowiązany, aby na uzgodniony termin spełnił na swój koszt następujące warunki ogólne:

<u></u>	
Podłączenie instalacji grzewczej do systemu uziomowego obiektu poprzez szynę wyrównawczą w celu wyrównania potencjałów elementów instalacji.	
Zapewnienie gotowości instalacji grzewczej do pracy pod względem hydraulicznym, tj. napełnienie jej	
medium, będącym nośnikiem ciepła, wykonanie próby ciśnieniowej, odpowietrzenie oraz podłączenie hydrauliczne zgodnie ze schematem instalacji zawartym w instrukcji montażu firmy Wolf.	
Trydradilezhe zgodine ze senematerr instalaer zawartym w instrukej montazu ilimy vvon.	
W przypadku instalacji solarnych, wykonanie odpowietrzenia instalacji zgodnie z wymaganiami	
jej producenta	
	,
Podłączenie wszystkich elektrycznych komponentów instalacji oraz czujników odpowiednio do	
wytycznych firmy Wolf, dyrektyw VDE i wymagań miejscowego zakładu energetycznego.	Ш
Istnienie, zgodnie z odnośnymi przepisami, otworów nawiewnych w pomieszczeniu eksploatacji	
urządzeń grzewczych lub zapewnienie w inny sposób niezbędnej ilości powietrza do spalania.	
Zagwarantowanie odpowiedniego odbioru ciepła powstałego podczas rozruchu instalacji.	
Istnienie otworu nomiarowego w rurze odprowadzającej spaliny w celu zapewnienia możliwości	
pomiaru parametrów spalin.	
Podłączenie instalacji spalinowej zgodnie z instrukcją montażu.	
Zanowniania zasilania instalacii arzawazaj w poliwa oraz odpowiatrzania przewodów zasilających	
Zapewnienie zasiłania instalacji grzewczej w paliwo oraz odpowietrzenie przewodow zasiłających.	
W przypadku kotłów olejowych, zapewnienie podciśnienia w przewodzie olejowym < 0,3 bara.	
W przypadku instalacji na gaz płynny, odpowietrzenie zbiornika i przewodu gazowego	_
oraz ustawienie wymaganego ciśnienia gazu.	
W praymodky zostopowonia podozaa rozwieby polnika impoza producenta konicensa abasza źź	
W przypadku kotła na pelety, konieczność zamontowania regulatora ciągu kominowego.	
Podłączenie instalacji spalinowej zgodnie z instrukcją montażu.  Zapewnienie zasilania instalacji grzewczej w paliwo oraz odpowietrzenie przewodów zasilających.  W przypadku kotłów olejowych, zapewnienie podciśnienia w przewodzie olejowym < 0,3 bara.  W przypadku instalacji na gaz płynny, odpowietrzenie zbiornika i przewodu gazowego oraz ustawienie wymaganego ciśnienia gazu.  W przypadku zastosowania podczas rozruchu palnika innego producenta, konieczna obecność w terminie rozruchu także przedstawiciela producenta tego palnika.	

Wraz z wnioskiem o dokonanie rozruchu instalacji musi zostać złożone w firmie Wolf całkowicie wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy zgłaszanej instalacji.

!! W razie niedotrzymania wyżej wymienionych warunków, rozruch instalacji może nie nastąpić. Firma Wolf wyraźnie zastrzega sobie w takim przypadku prawo przerwania prac związanych z rozruchem. Powstałymi do tego czasu kosztami zostanie obciążony Zleceniodawca !!